

今後の作業について

大規模修繕工事にご理解・ご協力を頂きまして有難うございます。

1工区、2工区のバルコニー内の作業が4月26日（水）でタイル貼替以外の作業は完了いたしました。

今後の作業は下記予定にて進めてまいりますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

～4月28日（金）： 共用廊下2・3階塗装
5階ルーフバルコニー防水、床シート貼り

4月29日（土）～5月7日（日）： 作業は有りません

5月8日（月）～5月13日（土）： 共用廊下内壁タイル下地補修
共用廊下溝巾木・室外機置場ウレタン防水

5月15日（月）～20日（土）： タイル割れ部分の貼替・外壁美装

5月19日（金）～24日（水）： 1工区・2工区バルコニーアンケート配布期間

5月25日（木）～27日（土）： 1工区・2工区バルコニーアンケート手直し期間

5月29日（月）～6月7日（水）： 3工区より足場解体

何かございましたら現場事務所もしくは村井までご連絡ください。

大 和 技 研 株 式 會 社

プライムコート東向日 工事事務所

現場代理人：村 井 松 司 (ムライショウジ)

連絡先：080-1407-3366